

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA – RTV PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO

TIPO DE AÇÃO A SER REALIZADA:

1. () PROJETO DE ABERTURA;
2. () PROJETO DE ADEQUAÇÃO;
3. () PROJETO DE READEQUAÇÃO;
4. (X) PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO;
5. () PROJETO DE MANUTENÇÃO;
6. () PROJETO DE MELHORIAS;

- MUNICÍPIO DE: **LOBATO - PR**
- NR/SEAB DE: **MARINGÁ - PR**
- ESTRADA: **CONTINUAÇÃO FARINHEIRA (Matadouro).**
- COMUNIDADE/LOCALIDADE: **ARAÇÁ**
- MICROBACIA: **ARAÇÁ**

TRECHO 01: CONTINUAÇÃO FARINHEIRA (Matadouro).

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

- 1.1. () Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- 1.2. () Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- 1.3. (X) Estradas Rurais implantadas, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.
- 1.4. () Estrada Rural implantada, conservada, com práticas adequadas de conservação de solos e água.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO – UTM SAD 69:

- 2.1. Coordenada inicial – **N 7455941.78 / E 403981.04**
- 2.2. Coordenada final – **N 7456533.53 / E 403980.04**
- 2.3. Comprimento: **596,56** metros
- 2.4. Largura atual média e final a ser trabalhada: Atual média **7,0** m, final **6,0** m.

3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO GERAL - ESTRADA RURAL CONTINUAÇÃO FARINHEIRA (Matadouro).

Estrada Rural parcialmente adequada dentro das normas do Programa de Microbacias Hidrográficas com realização de manutenção pela Prefeitura Municipal.

Solo tipo arenoso com predominância de exploração pecuária (leite/corte) e lavouras

Estrada Continuação Farinheira (Matadouro): Possui extensão de 596.56 metros deverá ser beneficiada em toda sua extensão, possui largura média de 7 metros.

Estradas em condições de trafegabilidade razoáveis, necessitando de intervenções de readequações e melhorias. Segue os problemas identificados:

Corrimento superficial de água na banda de rolagem;

Acumulo de águas no leito da Estrada em trechos;

Lombadas com altura inadequada ou ausentes;

Necessidade de abaulamento no leito das estradas;

Necessidade de conservação das saídas de água das estradas, das bacias de contenção e dos bigodes de contenção;

Presença de ervas daninhas nas laterais das estradas em alguns pontos;

Presença de cercas em todas as propriedades largura dela é de 7 metros e com cercas em ambos os lados (8,5 m entre ambas), necessitando de remoção delas para realização das obras.

4. RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS TÉCNICAS PARA ASSEGURAR A CORRETA IMPLANTAÇÃO E DURABILIDADE DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS:

Construção nas áreas laterais de segurança com no mínimo 01 metro de largura de cada lado, sem necessidade de corte de barranco.

Adequação das lombadas na Estrada para escoamento das águas até os bigodes/terraços nas propriedades lindeiras.

Reforma no sistema de terraceamento mecânico nas propriedades lindeiras da estrada onde se fizer necessário;

Abaulamento no leito da estrada para drenagem das águas, com declividade suficiente para escoamento das águas para as laterais.

Reforma dos bigodes que fazem a drenagem das águas para os terraços.

Limpeza das laterais da estrada.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

Retirada de cercas nas propriedades lindeiras, numa extensão de 810 metros de ambos os lados;

Retirada de árvores localizadas nas margens internas das cercas das propriedades do Crédito Fundiário, sendo, 30 árvores médias.

Existências de 10 postes na Estrada Crédito Fundiário, sendo 4 deles com transformadores do lado direito mesma.

Contato direto com os proprietários lindeiros a informando da realização da obra.

6. CROQUI / MAPA DE LOCALIZAÇÃO / FOTOS DO TRECHO:



7. RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA – RTV – FOTOS E CROQUI
TRECHO: Estrada Continuação Farinheira (Matadouro)
COMPRIMENTO: 596,56 metros.



Trecho 01 Cont. Farinh. (Matadouro) – (Início até 220 m)




Trecho 02 Cont. Farinh. (Matadouro) – (de 220 até 420 m)



Trecho 03 Cont. Farinh. (Matadouro) – (de 420 até o Final)

Lobato - PR, 10 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **PASCOAL APARECIDO PALHARES**
Data: 18/03/2025 11:15:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Técnico Responsável
Pascoal Aparecido Palhares - CPF 443.776.819-15
IDR-Paraná/Unidade Municipal de Lobato

Responsável Regional Estradas
 **Leonel Schier - CPF 465.365.159-53**
IDR-Paraná Unidade Regional de Maringá Paraná

Documento assinado digitalmente
LEONEL SCHIER
Data: 28/03/2025 12:38:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ciente e de acordo:

Engenheira Responsável do Município de Lobato Paraná
Ana Paula Kaneko - CPF 021.299.239-25 – CREA – 50.704/D