



PREFEITURA LOBATO

CAPITAL DA AMIZADE E DO CIRCO

MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

A matriz de riscos tem por objetivo identificar, avaliar e alocar os principais riscos associados à execução do contrato de recapeamento asfáltico, definindo a responsabilidade entre a Administração Pública (Contratante) e a empresa executora (Contratada), bem como as medidas de mitigação aplicáveis.

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Responsável	Consequências Contratuais	Medidas de Mitigação
Atraso no início ou na execução dos serviços	Média	Médio	Contratada	Aplicação de penalidades contratuais e possibilidade de rescisão, conforme contrato	Cronograma físico-financeiro e fiscalização contínua
Condições climáticas adversas (chuvas intensas)	Média	Médio	Compartilhado	Possibilidade de prorrogação de prazo, sem ônus adicional	Planejamento conforme previsão climática
Interferências não identificadas em redes existentes	Baixa	Médio	Contratante	Prorrogação de prazo e eventual reequilíbrio econômico-financeiro	Levantamentos prévios e comunicação intersetorial
Variação ordinária de preços dos insumos	Média	Médio	Contratada	Risco assumido pela contratada, sem direito a reequilíbrio	Planejamento de compras e gestão de contratos
Execução em desacordo com especificações técnicas	Baixa	Alto	Contratada	Obrigações de refazer os serviços sem ônus e aplicação de sanções	Fiscalização técnica rigorosa
Acidentes de trabalho	Baixa	Alto	Contratada	Responsabilização integral e aplicação de penalidades cabíveis	Cumprimento das normas de segurança

CNPJ. 76.970.367/0001-08

E-mail: administracao-lobato@lobato.pr.gov.br

Rua Antônio Coletto, 1260 - Centro - Fone/Fax: (44) 3249-1414 / 3249-1396

Caixa Postal 13 - CEP 86790-000



PREFEITURA LOBATO

CAPITAL DA AMIZADE E DO CIRCO

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Responsável	Consequências Contratuais	Medidas de Mitigação
Interferência excessiva no tráfego urbano	Média	Médio	Contratada	Advertência ou penalidades, conforme gravidade	Execução por trechos e sinalização adequada
Destinação inadequada de resíduos	Baixa	Médio	Contratada	Aplicação de sanções administrativas e ambientais	Adoção de boas práticas ambientais
Paralisação da obra por inadimplemento contratual	Baixa	Alto	Contratada	Rescisão contratual e aplicação de sanções	Gestão contratual ativa

Considerações Finais sobre a Matriz de Riscos

Os riscos identificados são compatíveis com a natureza do objeto e considerados **gerenciáveis**, desde que adotadas as medidas preventivas e mitigadoras previstas, bem como mantida fiscalização técnica adequada durante toda a execução contratual.

LYGIA
FERNANDA
LUCIER:1036
8211967

Assinado de forma
digital por LYGIA
FERNANDA
LUCIER:10368211967
Dados: 2026.07.24
10:57:39 -03'00'

LYGIA FERNANDA LUCIER
Engenheira Civil
CREA-PR 175306/D